



## **О перечне мероприятий, реализуемых ДЖКХ в весенне-осенний период.**

Докладчик: Дмитриев Артем Сергеевич

20.10.2021

# Ремонт дорог



- Протяженность - **9 км**
- Стоимость - **273 млн. руб.**
- Подрядчик - «ЧДС»

- 1) ул. Годовикова,
- 2) ул. Сталеваров,
- 3) Октябрьский пр.,
- 4) Московский пр.,
- 5) ул. Вологодская,
- 6) ул. Суворова,
- 7) ул. М.Горького,
- 8) ул. Гоголя,
- 9) ул. Красная



# Ремонт тротуаров



- **65** участков
- Стоимость - **74,8** млн. руб.
- Подрядчики: «Вектор», «ЧДС», «ГОАРА-СТРОЙ».

## **Выполнение**

- **43** участка готовы
- **5** участков в работе
- **17** участков подготовительные работы

**Общий объем выполненных работ – 66 %**



# Светофорные объекты



1. Перекресток ул. Данилова – ул. Васильевская
2. Ул. Монтклер, д.2
3. Ул. Комсомольская, д.8




# Интеллектуальные пешеходные переходы



- **23** участка
- Стоимость - **18** млн. руб.
- Подрядчики: «Инком», «Электросеть».

## Принцип работы:

- Видеокамера фиксирует нахождение пешехода на переходе
- Сигнал передается на информационные табло и модули дополнительного освещения
- Табло визуально предупреждает водителя о возможной опасности: «Внимание! Впереди пешеход!»
- Включается дополнительная подсветка





# Установка автобусных павильонов

- **40** павильонов
- Стоимость **8** млн. руб.

## *Выполнение*

- **38** установлено
- **7** планируется установить до 30.12.2021



# Содержание города



28.08.2021 16:57  
59.12406, 37.90439  
ул. Сталеваров, 43, Череповец, Вологодская обл., 162602



DMI NOTE 9  
QUAD CAMERA





# Общественные туалеты

- **3** общественных туалета
- **3** района города
- Стоимость **4** млн. руб.

## ***Выполнение***

- **2** установлено (парк «Комсомолец», парк 200-летия)
- **1** планируется установить до 30.12.2021

## ***Планы на 2022 год***

- Парк Победы
- Сквер у Окея







# Благоустройство дворовых территорий



- **79** дворов
- Стоимость **216** млн. руб.

## *Выполнение*

- **57** дворов – работы завершены
- **19** дворов – работы выполняются
- **3** двора – подготовительные работы



# Капитальный ремонт общего имущества в МКД



- Ремонт **53** МКД
- Стоимость - **189** млн. руб.

## *Выполнение*

- **50** домов – работы выполнены
- **3** дома – работы выполняются



# Капитальный ремонт лифтового оборудования



- **88** лифтов в 32 МКД
- Стоимость - **174** млн. руб.

## ***Завершены работы***

на **23** лифтах (9 МКД)

## ***В работе***

**47** лифтов (18 МКД)

***Планируется*** 20.10.2021 приступить  
к оставшимся 18 лифтам в 5 МКД





# «Светлые улицы Вологодчины»

- Более **400** светильников
- **33** улицы
- Стоимость - **20** млн. руб.

## ***Завершены работы***

на **20** объектах

## ***В работе***

**8** объектов

## ***Планируется приступить***


к оставшимся **5** объектам



# Замена уличного освещения



- **2851** светильник
- **44** улицы
- Стоимость - **20** млн. руб.



# Реконструкция наружного освещения в образовательных учреждениях



## 2020 год

- **80** учреждений
- **Более 700** светильников

## 2021 год

- **35** учреждений
- **Более 350** светильников

## План на 2022 год

- **21** учреждение
- **10** пришкольных стадионов
- **Более 250** светильников





Делаем  
наш город  
лучше!